

ANEXA 2- REST DE EXECUTAT LA DATA REZILIERII Contractului de executie: 10-L6_NCB_2019: CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODARIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA SLATIOARA, SAT MOGESTI, JUDETUL VALCEA

Nr. crt	Categoriile de lucrări contractate			Lucrari regasite in teren si acceptabile la data rezilierii	Rest de realizat	Observatii
	Denumire categorie de lucrări	U.M.	cantitate	cantitate	cantitate	
1	2	3	4	13	15	
Obiect: OB1_PLATFORMA GUNOI GRAJD						
Categorie: Terasamente						
1	Sapatura mecanizata in teren tare, sprijiniri, inclusiv incarcare in vehicul, transport auto, imprastiere cu buldozerul, s.a.	mc	2,530.00	2,530.00	0.00	
2	Nivelarea mecanica a sapaturii si finisare manuala	mp	850.00	850.00	0.00	
3	Umpluturi executate prin impingere cu buldozerul, compactare cu mai mecanic, s.a	mc	255.00	255.00	0.00	
4	Strat agregate naturale ciindrute pentru realizarea pernei de balast, inclusiv procurare, transport auto, asternere, compactare in straturi de 15 cm, udare, s.a (conf. Indicator Norme Deviz D ed. 1981, art. DA06B)	mc	600.00	600.00	0.00	
5	Epuizarea cu motopompa a apelor de infiltratii sau pluviale pe perioada executiei	ore	50.00	50.00	0.00	
TOTAL						
Obiect: OB1_PLATFORMA GUNOI GRAJD						
Categorie: Structura						
1	Beton simplu C8/10 de egalizare, inclusiv procurare, turnare, transport, s.a.	mc	95.70	95.70	0.00	
2	Beton armat C25/30 turnat in talpi platforma, inclusiv procurare, transport, punere in opera, protejare, rosturi de lucru, accesorii, decofrare, s.a	mc	78.40	78.40	0.00	
3	Beton armat C25/30 turnat in pereti platforma, inclusiv procurare, transport, punere in opera, protejare, rosturi de lucru, accesorii, decofrare, s.a	mc	92.00	92.00	0.00	
4	Beton armat C25/30 turnat in platforma, inclusiv preparare, transport, punere in opera, protejare dupa turnare pentru impiedicarea aparitiei fisurilor din contractie, taiere rosturi cu disc diamantat, bitumare rosturi, s.a	mc	160.00	160.00	0.00	
5	Cofraje din panouri si partial din lemn de rasinoase, inclusiv procurare (inchiriere), accesorii, decofrare, s.a	mp	696.10	696.10	0.00	
6	Armaturi din otel beton in talpa si perete, inclusiv procurare, fasonare, montaj, capre, distantieri, accesorii, s.a. (OB37+BST500S)	kg	11,241.00	11,241.00	0.00	
7	Armaturi din plase sudate in constructia platformei, inclusiv procurare, fasonare, montaj, furnituri, s.a. D8X100X100 (6.0X2.0M)	kg	8,885.00	8,885.00	0.00	

8	Beton C8/10 pentru realizare trotuar cu latimea de 1.00m, grosime 10 cm si panta 5% pentru indepartarea apelor pluviale, realizare rosturi de lucru pentru turnarea in sah trotuar, inclusiv pregatirea rosturilor, procurare, decofrare, protejare, bitumare rosturi, s.a	mc	8.50	0.00	8.50	
9	Armaturi din plase sudate in constructie trotuar, inclusiv procurare, fasonare, montaj, furnituri, s.a. D6X100X100 (6.0X2.0M)	kg	377.40	0.00	377.40	
TOTAL						
Obiect: OB1_PLATFORMA GUNOI GRAJD						
Categorie: Hidroizolatii si protectii beton						
1	Realizare rosturi prin taiere cu disc diamantat in camp platforma, inclusiv pregatirea rosturilor, procurare material etansare, bitumare rosturi, ploturi 5x5m, s.a	ml	260.00	260.00	0.00	
2	Etansare rosturi definitive perete - platforma, inclusiv pregatirea rosturilor, procurare material etansare, s.a	ml	120.00	0.00	120.00	
3	Etansare rosturi definitive perete - trotuar, inclusiv pregatirea rosturilor, procurare material etansare, s.a	ml	82.00	0.00	82.00	
4	Folie PE	mp	800.00	800.00	0.00	
5	Protectia cu membrana bituminoasa hidroizolanta in 1 strat, aplicat la cald, pentru impiedicarea exfiltratiilor in teren	mp	840.00	840.00	0.00	
6	ADITIV DE HIDROIZOLARE A BETONULUI PRIN CRISTALIZARE, CU DOZAJ VOLUMETRIC, CONSUM 0.8KG/MC	kg	277.60	277.60	0.00	
7	TRATAMENT DE PROTECTIE LA ATAC CHIMIC, CONSUM 1 KG/4MP	l	262.00	62.00	200.00	
TOTAL						
Obiect: OB2_BAZIN PURIN						
Categorie: Terasamente						
1	Sapatura mecanizata in teren tare, sprijiniri, inclusiv incarcare in vehicul, transport auto, imprastiere cu buldozerul, s.a.	mc	154.00	154.00	0.00	
2	Nivelarea mecanica a sapaturii si finisare manuala	mp	89.00	89.00	0.00	
3	Umpluturi executate prin impingere cu buldozerul, compactare cu mai mecanic, s.a	mc	111.00	111.00	0.00	
TOTAL						
Obiect: OB2_BAZIN PURIN						
Categorie: Structura						
1	Beton simplu C8/10 de egalizare, inclusiv procurare, turnare, transport, s.a.	mc	4.40	4.40	0.00	
2	Beton armat C25/30 turnat in radier bazin, inclusiv procurare, transport, punere in opera, protejare, rosturi de lucru, accesorii, decofrare, s.a	mc	23.70	23.70	0.00	
3	Beton armat C25/30 turnat in pereti bazin, inclusiv procurare, transport, punere in opera, protejare, rosturi de lucru, accesorii, decofrare, s.a	mc	22.00	22.00	0.00	
4	Cofraje din panouri si partial din lemn de rasinoase, inclusiv procurare (inchiriere), accesorii, decofrare, s.a	mp	157.90	157.90	0.00	
5	Armaturi din otel beton in bazin, inclusiv procurare, fasonare, montaj, capre, distantieri, accesorii, s.a. (OB37+BST500S)	kg	4,073.00	4,073.00	0.00	
6	Beton C8/10 pentru realizare trotuar cu latimea de 1.00m, grosime 10 cm si panta 5% pentru indepartarea apelor pluviale, realizare rosturi de lucru pentru turnarea in sah trotuar, inclusiv pregatirea rosturilor, procurare, decofrare, protejare, bitumare rosturi, s.a	mc	3.90	0.00	3.90	
7	Armaturi din plase sudate in constructie trotuar, inclusiv procurare, fasonare, montaj, furnituri, s.a. D6X100X100 (6.0X2.0M)	kg	173.16	0.00	173.16	

TOTAL					
Obiect: OB2_BAZIN PURIN					
Categorie: Imprejmuire bazin					
1	PANOU GARD BORDURAT 1500X2000 MM, ZINCAT (18 buc)	ml	34.40	34.40	0.00
2	CONFECTIE METALICA POARTA DIN PROFILE REGTANGULARE, UN STRAT DE GRUND SI DOUA STRATURI VOPSEA	kg	40.00	40.00	0.00
3	CONF. METAL. STALPI IMPREJM. BAZIN PURIN (TABLE SI PROFILE S235JRG2 PLUS TIJE FILET ZN GR.5.6-10.9)	kg	100.00	0.00	100.00
4	ANCORE CHIMICE D14-250 PENTRU PRINDERE STALPI	buc	64.00	0.00	64.00
5	SET BALAMALE - 3 BALAMALE PE CANAT POARTA - REZISTENTA 80 KM	buc	2.00	2.00	0.00
5.1	SET IALA CU BROASCA	buc	1.00	0.00	1.00
5.2	PIESE PRINDERE PANOU BORDURAT	buc	48.00	48.00	0.00
5.3	CAPACE PLASTIC STALP METALIC 60X40	buc	16.00	0.00	16.00
6	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR, s.a	to	6.30	6.30	0.00
TOTAL					
Obiect: OB2_BAZIN PURIN					
Categorie: Hidroizolatii si protectii beton					
1	Etansare rosturi definitive perete - trotuar, inclusiv pregatirea rosturilor, procurare material etansare, s.a	ml	35.00	0.00	35.00
2	Tencuieli speciale hidrofuge la interior, inclusiv procurare material, pregatire suprafete, punere in opera s.a. tip: TRATAMENT DE PROTECTIE LA ATAC CHIMIC, CONSUM 1 KG/4MP	mp	130.40	0.00	130.40
3	Hidroizolatie de protectie a betonului la exterior cu spoiala de bitum in 2 straturi, inclusiv procurare material, punere in opera s.a.	mp	167.70	167.70	0.00
4	ADITIV DE HIDROIZOLARE A BETONULUI PRIN CRISTALIZARE, CU DOZAJ VOLUMETRIC, CONSUM 0.8KG/MC	kg	38.40	38.40	0.00
TOTAL					
Obiect: OB3_RIGOLA					
Categorie: Terasamente					
1	Sapatura mecanizata in teren tare, sprijiniri, inclusiv incarcare in vehicul, transport auto, imprastiere cu buldozerul, s.a.	mc	67.20	67.20	0.00
2	Nivelarea mecanica a sapaturii si finisare manuala	mp	48.00	48.00	0.00
TOTAL					
Obiect: OB3_RIGOLA					
Categorie: Structura					
1	Beton simplu C8/10 de egalizare, inclusiv procurare, turnare, transport, s.a.	mc	1.92	0.00	1.92
2	Beton armat C25/30 turnat in radier rigola, inclusiv procurare, transport, punere in opera, protejare, rosturi de lucru, accesorii, decofrare, s.a	mc	6.72	0.00	6.72
3	Beton armat C25/30 turnat in pereti rigola, inclusiv procurare, transport, punere in opera, protejare, rosturi de lucru, accesorii, decofrare, s.a	mc	10.80	0.00	10.80
4	Cofraje din panouri si partial din lemn de rasinoase, inclusiv procurare (inchiriere), accesorii, decofrare, s.a	mp	144.00	0.00	144.00
5	Armaturi din otel beton in bazin, inclusiv procurare, fasonare, montaj, capre, distanteri, accesorii, s.a. (OB37+BST500S)	kg	2,040.00	0.00	2,040.00
6	CAPAC PREFABRICAT RIGOLA CCA 30X49-15CM (CLASA DE TRAFIC D-400KN)	buc	192.00	0.00	192.00
TOTAL					
Obiect: OB3_RIGOLA					
Categorie: Hidroizolatii si protectii beton					

1	ADITIV DE HIDROIZOLARE A BETONULUI PRIN CRISTALIZARE, CU DOZAJ VOLUMETRIC, CONSUM 0.8KG/MC	kg	14.80	0.00	14.80	
2	Hidroizolatie de protectie a betonului la exterior cu spoiala de bitum in 1 strat, inclusiv procurare material, punere in opera s.a.	mp	81.60	0.00	81.60	
3	TRATAMENT DE PROTECTIE LA ATAC CHIMIC, CONSUM 1 KG/4MP	l	18.23	0.00	18.23	
TOTAL						
Obiect: OB4_CIRCULATII BETONATE						
Categorie: Terasamente						
1	Sapatura mecanizata in teren tare, sprijiniri, inclusiv incarcare in vehicul, transport auto, imprastiere cu buldozerul, s.a.	mc	384.80	384.80	0.00	
2	Nivelarea mecanica a sapaturii si finisare manuala	mp	481.00	481.00	0.00	
3	Strat agregate naturale cilindrate pentru realizarea pernei de balast, inclusiv procurare, transport auto, asternere, compactare in straturi de 15 cm, udare, s.a (conf. Indicator Norme Deviz D ed. 1981, art. DA06B)	mc	481.00	120.00	361.00	
TOTAL						
Obiect: OB4_CIRCULATII BETONATE						
Categorie: Structura						
1	Beton rutier BCR3.5 pentru drum, inclusiv preparare, transport, punere in opera, cofraj pentru realizarea rosturilor de lucru, inclusiv pregatirea rosturilor, procurare, decofrare, protejare dupa turnare pentru impiedicarea aparitiei fisurilor din contractie, taiere rosturi cu disc diamantat, bitumare rosturi, s.a.	mc	120.25	0.00	120.25	
2	BORDURI PREFABRICATE 20X25	ml	82.00	0.00	82.00	
TOTAL						
Obiect: OB4_CIRCULATII BETONATE						
Categorie: Hidroizolatii						
1	Etansare rosturi definitive drum - rigola, inclusiv pregatirea rosturilor, procurare material etansare, s.a	ml	64.00	0.00	64.00	
2	FOLIE PE	mp	481.00	0.00	481.00	
TOTAL						
Obiect: OB4_CIRCULATII BETONATE						
Categorie: Platforma container si instalatii ext si int container						
1	Beton armat C25/30 turnat in platforma cabinei, inclusiv procurare, transport, punere in opera, protejare, rosturi de lucru, cofraje din panouri si partial din lemn de rasinoase, inclusiv procurare (inchiriere), accesorii, decofrare, s.a	mc	3.10	0.00	3.10	
2	Armaturi din plase sudate Ø6/10 in constructia platformei, inclusiv procurare, fasonare, montaj, furnituri, s.a.	kg	75.00	0.00	75.00	
3	SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII LIM.SUB 1,00 M LATIME SI MAXIMUM 1,50 ADINCIME,LA SANTURI,CANALE, inclusiv transport, s.a	M CUB	1.00	0.00	1.00	
4	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU NISIP, INCLUSIV COMPACTARE	M CUB	1.00	0.00	1.00	
5	TEVA DIN PVC,TIP U,PT.CANALIZARE,IMB. PRIN LIPIRE,MONTATA APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, D=75MM , INCLUSIV PIESE DE RACORDARE (MUFE, COTURI, REDUCTII) S.A.	M	5.00	0.00	5.00	
6	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONE	0.03	0.00	0.03	

7	TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM, INCLUSIV PIESE RACORDARE (FITINGURI: COTURI, MUFE, NIPLURI, BRIDE FIXARE)	M	5.00	0.00	5.00	
8	SIFON PT.SPALATOR DUBLU (PANT.) DE 1 1/2", SIMBOL 797	BUCATA	1.00	0.00	1.00	
9	MONTAJ BAZIN STOCARE APA POTABILA 300L	BUCATA	1.00	0.00	1.00	
10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONE	0.01	0.00	0.01	
TOTAL						
Obiect: OB5_IMPREGMUIRE						
Categorie: Terasamente						
1	Sapatura manuala in teren tare, inclusiv incarcare in vehicul, transport auto, imprastiere cu buldozerul, s.a.	mc	17.00	10.20	6.80	A fost executata sapatura doar pt 60% din imprejmuire. Diferenta se va scadea printr-o situatie de lucrari rectificativa intocmita de Consultant
TOTAL						
Obiect: OB5_IMPREGMUIRE						
Categorie: Structura						
1	STALP METALIC 60X40X2-2300 MM, ZINCAT, PREGAURIT	BUCATA	84.00	0.00	84.00	
2	PANOU GARD BORDURAT 1700X2500 MM, ZINCAT SI PLASTIFIAT	BUCATA	86.00	49.00	37.00	
3	CONFECTIE METALICA POARTA DIN PROFILE REGTANGULARE, UN STRAT DE GRUND SI DOUA DE VOPSEA	KG	300.00	0.00	300.00	
4	PIESE PRINDERE PANOU BORDURAT	BUCATA	240.00	240.00	0.00	
5	CAPACE PLASTIC STALP METALIC 60X40	BUCATA	84.00	0.00	84.00	
6	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR, s.a	TONE	5.00	0.00	5.00	
7	BETON SIMPLU IN BLOCURI DE FUNDARE STALPI IMPREGMUIRE C16/20, inclusiv procurare, turnare, transport, s.a.	mc	15.00	9.00	6.00	A fost executata doar 60% din imprejmuire.
8	BETON ARMAT CLASA C20/25 IN ELEVATIE GARD IMPREGMUIRE, inclusiv procurare, turnare, transport, s.a.	mc	20.00	12.00	8.00	A fost executata doar 60% din imprejmuire.
9	Armaturi din otel beton in constructie imprejmuire, inclusiv procurare, fasonare, montaj, capre, distantieri, accesorii, s.a. (OB37+BST500S)	kg	3,052.00	1,831.20	1,220.80	A fost executata doar 60% din imprejmuire.
TOTAL						
Obiect: OB6_INSTALATII INCINTA_ILUMINAT EXTERIOR						
Categorie: Terasamente						
1	SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII LIM.SUB 1,00 M LATIME SI MAXIMUM 1,50 ADINCIME,LA SANTURI,CANALE, inclusiv transport, s.a	M CUB	8.00	0.00	8.00	
TOTAL						
Obiect: OB6_INSTALATII INCINTA_ILUMINAT EXTERIOR						
Categorie:Structura						
1	BETON ARMAT CLASA C20/25 IN FUNDATII STALPI ILUMINAT EXTERIOR	mc	9.60	0.00	9.60	
2	Armaturi din otel beton in constructie imprejmuire, inclusiv procurare, fasonare, montaj, capre, distantieri, accesorii, s.a. (OB37+BST500S)	kg	320.00	0.00	320.00	
TOTAL						
Obiect: OB 07_PIEZOMETRE						
Categorie: Structura						
1	FORAJE DE MONITORIZARE ECHIPATE - ADANCIME 25 M- CF.STUDIU HIDROGEOLOIC	buc	2.00	2.00	0.00	
2	Turnare beton simplu C12/15 inclusiv preparare transport sapatura, cofraj pentru dale de fixare pe sol	mc	0.30	0.00	0.30	

3	Tubare coloana metalica de protectie, piesa cimentare de fund si cele doua piese de centrare si etansare	ml	2.00	2.00	0.00	
4	Confectii metalice pentru chepeng de inchidere cu incuietoare a piezometrului	kg	40.00	0.00	40.00	
5	PROBE DE APA FORAJE MONITORIZARE	buc	2.00	0.00	2.00	
TOTAL						
Obiect: OB 08_RIGOLA DESCHISA - APE PLUVIALE						
Categorie: Terasamente + structura						
1	Rigola pereata cu beton, inclusiv sapatura, incarcare, transport, s.a.	ml	240.00	0.00	240.00	
2	Sapatura mecanizata in teren tare pentru zona dispersie, sprijiniri, inclusiv incarcare in vehicul, transport auto, imprastiere cu buldozerul, s.a.	mc	72.00	36.00	36.00	
3	Piatra sparta pentru zona dispersie ape pluviale	mc	72.00	0.00	72.00	
4	SAPATURA MANUALA DE PAM.IN SPATII LIM.SUB 1,00 M LATIME SI MAXIMUM 1,50 ADINCIME,LA SANTURI,CANALE, inclusiv transport, s.a	M CUB	15.00	7.50	7.50	
5	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU NISIP, INCLUSIV COMPACTARE	M CUB	15.00	7.50	7.50	
6	Tub PVC pentru subtraversare drum	M	30.00	15.00	15.00	
7	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR	TONE	0.10	0.10	0.00	
TOTAL				0.00		
Obiect: OB 09_PERDEA DE VEGETATIE - AMENAJARE TEREN PENTRU PROTECTIA MEDIULUI						
Categorie: Amenajare teren pentru protectia mediului						
1	Sapatura strat vegetal (min 10cm), inclusiv incarcare, transport cu roaba si autovehicul, depozitare s.a. (suprafata libera pregatita pentru plantare salcami si arbusti)	mc	40.50	40.50	0.00	
2	Nivelare si finisare manuala platforme (suprafata libera pregatita pentru plantare salcami si arbusti)	mp	270.00	0.00	270.00	
3	Asternere pamant vegetal (min 10 cm), inclusiv transport cu roaba si auto	mp	40.50	0.00	40.50	
4	Plantare salcam H=100 cm	buc	115.00	0.00	115.00	
5	Plantare arbusti H=100 cm	buc	225.00	0.00	225.00	
TOTAL						
Obiect: OB 010_DRUM PIETRUIT - ACCES PLATFORMA						
Categorie: Amenajare teren						
1	Strat agregate naturale cilindrate pentru realizare drum pietruit, inclusiv procurare, transport auto, asternere, compactare in straturi de 15 cm, udare, s.a (conf. Indicator Norme Deviz D ed. 1981, art. DA06B)	mc	101.60	101.60	0.00	
TOTAL						
Obiect: AMENAJARE TEREN						
Categorie: Amenajare teren						
1	Defrisare (daca este cazul), degajare de frunze si crengi, nivelare si finisare platforma	mp	2,500.00	2,500.00	0.00	
2	Sapatura strat vegetal (min 10cm), inclusiv incarcare, transport cu roaba si autovehicul, depozitare s.a. (suprafata libera pregatita pentru semanat gazon - exclusiv suprafata construita)	mc	100.70	100.70	0.00	
3	Nivelare si finisare manuala platforme (suprafata libera pregatita pentru semanat gazon- in exteriorul obiectelor)	mp	1,007.00	1,007.00	0.00	
TOTAL						
Obiectul: Organizare de santier						
Categorie: Lucrări construcții						
1	Decopertarea stratului vegetal, incarcarea in auto si transportul la depozit.	100mc	0.30	0.30	0.00	
2	Strat de balast cilindrat cu grosimea de 30 cm pentru platforma OS(inclusiv procurare, transport, asternere si compactare).	mc	30.00	30.00	0.00	
5	Lucrari de aducere la starea initiala a terenului	buc.	1.00	0.00	1.00	

TOTAL					
Obiectul: Organizare de santier					
Categorie: Cheltuieli conexe					
1	CONTAINER BIROU - 1 buc.	luna	4.00	0.00	4.00
2	CABINE WC ECOLOGIC - 1 buc.	luna	4.00	0.00	4.00
3	Cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe santier	luna	4.00	3.75	0.25
4	Utilitati	luna	4.00	3.75	0.25
TOTAL					
DOTARI					
1	STILP ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC	BUCATA	8.00	0.00	8.00
2	CONTAINER BIROU ADMINISTRATIV 400L	BUCATA	1.00	0.00	1.00
3	BAZIN STOCARE APA POTABILA 300L	BUCATA	1.00	0.00	1.00
4	DOTARI PROTECTIA MUNCII SI PSI	BUCATA	1.00	0.00	1.00
5	GENERATOR ELECTRIC 6KVA	BUCATA	1.00	0.00	1.00
6	EUROPUBELA	BUCATA	3.00	0.00	3.00
7	CONTAINER CU CAPAC 1MC	BUCATA	1.00	0.00	1.00
8	CABINA TOALETA ECOLOGICA	BUCATA	1.00	0.00	1.00